

- 2016년 재정운영 결과에 따른 -
2017년 지방재정공시



인천광역시 부평구

Ⅲ. 특수공시

1. 부평형 세어(공유)주택 시범사업 추진
2. CCTV 통합관제센터 구축
3. 방범용 CCTV 저화소 카메라 교체
4. 부평6동 주민센터 신축
5. 부평구 힐링센터 건립
6. 문화관광형시장 육성사업
7. 골목형시장 육성사업
8. 국공립 어린이집 확충
9. 산곡청천지역 노인문화센터 건립
10. 부평 음악융합도시 조성
11. 부평구 다목적 실내체육관 건립
12. 일신배드민턴장 시설개선 사업
13. 북부문화체육센터 건립
14. 부평구 제1호 참여놀이터 조성
15. 청천1동 청농7길 도로 개설
16. 십정동 열우물1길 소1-2호선 도로개설
17. 삼산동 목수천 교량 건설
18. 굴포천 에코서비스 네트워크 구축사업
29. 도시 취약지역 생활여건 개조사업
20. 영성마을(삼산2구역) 원도심 저층 주거지 정비
21. 십정2동 공영주차장 건립

2017년 지방재정 (특수공시) 대상사업(안)

【 기준년도 : 2016년도 】

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	총사업비	비 고 (연락처)
1	부평형 세어(공유)주택 시범사업추진	○ 사업기간 : 2016.10월~현재 ○ 규 모 : 98.4m ² ○ 내 용 : 청년삶의질향상 ○ 위 치 : 주부토로 28-1 (부평동372-9)	총사업비 110 ·교부금 110	비전기획단 (509-8931)
2	CCTV 통합관제센터 구축	○ 사업기간 : 2015.11.~2017.02. ○ 규 모 : 부평구 관내에 설치되어 있는 CCTV 통합관리 ○ 내 용 : 용도별 분산 운영중인 CCTV 시스템 통합운영 ○ 위 치 : 부평대로 168(부평동)	총사업비 1,282 ·국 비 641 ·구 비 641	안전재난 관 리 과 (509-5006)
3	방법용 CCTV 저화소 카메라 교체	○ 사업기간 : 2016.11.~2017.04. ○ 규 모 : 저화소카메라 257대 및 고정형카메라 20대 ○ 내 용 : 저화소카메라 교체 및 고정형 카메라 추가 ○ 위 치 : 부평구 관내 일원	총사업비 956 ·교부세 500 ·구 비 456	안전재난 관 리 과 (509-5007)
4	부평6동 주민센터 신축	○ 사업기간 : 2015.01.~2017.08. ○ 규 모 : 지하1층/지상4층, 연면적 1,782.77m ² ○ 위 치 : 부평동 663-23외 2필지	총사업비 6,266 ·교부세 400 ·구 비 5,866	재 무 과 (509-6203)
5	부평구 힐링센터 건립	○ 사업기간 : 2015.12.~2016.11. ○ 규 모 : 3층 증축(393.6m ²) ○ 내 용 : 갈등관리와 해결을 위한 부평구 힐링센터 건립 ○ 위 치 : 청천로 26-47(청천동 68-12)	총사업비 600 ·교부세 300 ·구 비 300	재 무 과 (509-6223)

【 기준년도 : 2016년도 】

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업개요	총사업비	비고 (연락처)
6	문화관광형시장 육성사업	○ 사업기간 : 2015.09.~2017.12. ○ 내 용 : ICT융합, 자생력강화, 기반시설구축, 홍보및이벤트 ○ 위 치 : 부평지하도상가	총사업비 1,580 ·국 비 790 ·시 비 395 ·구 비 395	경제지원과 (509-6542)
7	골목형시장 육성사업	○ 사업기간 : 2015.09.~2016.06. ○ 내 용 : 상품특화, 특화환경조성, 디자인특화, ICT특화, 홍보, 교육및이벤트 ○ 위 치 : 부평문화의거리	총사업비 454 ·국 비 227 ·구 비 227	경제지원과 (509-6542)
8	국공립 어린이집 확충	○ 사업기간 : 2015.07.~2016.12. ○ 규 모 : 지상3층(연면적:699.02㎡) ○ 내 용 : 국공립 맑은내 어린이집 신축 ○ 위 치 : 마장로 468번길 12-6	총사업비 1,733 ·국 비 5 ·시 비 25 ·구 비 22.5 (기자재비) ·기 타 1,703	보육아동과 (509-3952)
9	산곡·청천지역 노인 문화센터 건립	○ 사업기간 : 2013년~2017년 ○ 규 모 : 1,865㎡(지하2층,지상5층) ○ 내 용 : 노인여가복지시설 ○ 위 치 : 안남로253번길 34(산곡동)	총사업비 6,062 ·시 비 2,900 ·구 비 3,162	노 인 장애인과 (509-6355)
10	부평 음악·융합도시 조성	○ 사업기간 : 2016년~2020년 ○ 규 모 : BP음악센터 외 ○ 내 용 : 음악 문화기획 프로그램 운영 등 ○ 위 치 : 부평아트하우스 일원	총사업비 3,382.5 ·국 비 1,353 ·시 비 1,014.75 ·구 비 1,014.75	문화체육과 (509-6412)
11	부평구 다목적 실내체육관 건립	○ 사업기간 : 2013.04.~2016.03. ○ 규 모 : 지상2층(연면적1,811.77㎡) ○ 위 치 : 갈산동166-18번지 일원 (갈산근린공원)	총사업비 4,261 ·국 비 2,719 ·시 비 583 ·구 비 959	문화체육과 (509-6445)
12	일신배드민턴장 시설개선 사업	○ 사업기간 : 2014.11.~2017.03. ○ 규 모 : 지상1층(시설규모960㎡) ○ 위 치 : 일신동 79-32번지 (서울외곽순환도로 하부)	총사업비 643.8 ·교부금 643.8	문화체육과 (509-6445)

【 기준년도 : 2016년도 】

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업개요	총사업비	비고 (연락처)
13	(가칭)북부문화체육센터 건립	○ 사업기간 : 2014년~2017년 ○ 규 모 : 지하2층, 지상3층 (연면적7,657.96㎡) ○ 내 용 : 학교시설 및 주민개방 체육복합시설 ○ 위 치 : 원적로 391 미산초교옆 유희부지	총사업비 176 ·시 비 45 ·구 비 131	평생학습과 (509-6169)
14	부평구 제1호 참여놀이터 조성	○ 사업기간 : 2016.05.~2017.10. ○ 규 모 : 1,500㎡(공원면적50,977.4㎡) ○ 위 치 : 십정동88번지 일원	총사업비 320 ·구 비 320	공원녹지과 (509-8683)
15	청천1동 청농7길 도로 개설	○ 사업기간 : 2010년~2017년 ○ 규 모 : 도로개설 L=350m, B=12m ○ 위 치 : 청천동 세월천로 일원	총사업비 2,930 ·교부세 630 ·교부금 700 ·시 비 1,100 ·구 비 500	도 로 과 (509-6833)
16	십정동 열우물1길 소1-2호선 도로개설	○ 사업기간 : 2017년~2018년 ○ 규 모 : 도로개설 L=420m, B=10m ○ 위 치 : 십정동 97-1번지 일원	총사업비 4,100 ·교부세 400 ·교부금 2,200 ·구 비 1,500	도 로 과 (509-6834)
17	삼산동 목수천 교량 건설	○ 사업기간 : 2016.12.~2017.11. ○ 규 모 : 교량건설 및 도로개설사업 - 교량건설 : L=33.15m, B=13.7m - 도로개설 : L=323m, B=15.0m ○ 위 치 : 삼산동 74-1번지 일원	총사업비 1,900 ·교부세 900 ·교부금 1,000	도 로 과 (509-6834)
18	굴포천 Eco-Service 네트워크 구축사업	○ 사업기간 : 2015.05.~2017.12. ○ 규 모 : 굴포천 Eco-Service 네트워크 - 건강길 네트워크 연결 (부부다리 B=4m, L=67m) - 보행로 환경정비(B=2.5m, L=2,290m) - 굴포천 교류의 장 조성(안내판2개소) - 주민 전문가 교류 프로그램 (주민환경가꾸기 등) ○ 위 치 : 부평구(삼산4교)~ 계양구(굴포천)~ 부천시(아라뱃길)	총사업비 1,049 ·국 비 799 ·시 비 60 ·구 비 190	미래도시과 (509-7454)

【 기준년도 : 2016년도 】

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업개요	총사업비	비고 (연락처)
19	도시 취약지역 생활여건 개조사업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2015년~2018년 ○ 규모 : 7,659㎡ ○ 내용 : 생활환경개선 및 지역역량강화 ○ 위치 : 부영로 21-18 	총사업비 4,500 .국비 3,150 .시비 200 .구비 1,150	미래도시과 (509-5073)
20	영성마을(삼산2구역) 원도심 저층주거지 정비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2013.07.~2017.12. ○ 규모 : 도로포장, 보안등, CCTV, 건축물 2개동 ○ 내용 : 마을환경 개선, 주민공동이용시설 건립 ○ 위치 : 영성서로 15-13일원 	총사업비 5,500 .시비 4,950 .구비 450	주거환경 정책과 (509-6902)
21	십정2동 공영주차장 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2016년~2017년 ○ 규모 : 631㎡, 주차면수24면내외 ○ 내용 : 주택가 소규모 공영주차장 설치 ○ 위치 : 십정동 479-15번지일원 	총사업비 1,900 .시비 950 .구비 950	주차지도과 (509-6902)

1

부평형 세어(공유)주택 시범사업 추진

최근 늘어나는 1인 가구(대학생, 사회초년생 등 포함)를 대상으로 원하는 일상을 선택하고, 가장 익숙한 공간을 가장 즐거운 공간으로, 혼자 살지만 외롭지 않고, 함께 살지만 똑같지 않는 주거문화를 통해 창의적인 도시, 젊은 부평을 만들고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 인천광역시 부평구 주부도로 28-1(부평4동 372-9)
- 규 모 : 98.4m²
- 사업기간 : 2016. 10월 ~ 현재
- 총사업비 : 110,000천원(특별조정교부금)
- 내 용 : 청년 삶의 질 향상

□ 추진상황(2017. 7월말 현재)

- 2016. 10월 : 사업추진 계획 수립
- 2016. 11월 : 설계용역 발주
- 2017. 2월 ~ 5월 : 리모델링공사
- 2017. 4월 ~ 5월 : 생활용품 및 집기구입
- 2017. 6월 : 세어하우스 입주

□ 향후계획

- 입주자 추가모집
- 정기모임을 통한 의견교환

□ 기대효과

- 청년 주거문제 해결
- 집을 통한 교류

□ 연도별 사업비 투자현황


(단위 : 백만원)

구분	연도별 비교				
	합계	2015년	2016년	2017년	2018년이후
사업비	110	-	110	-	-

□ 위치도



□ 현장사진



※ 문의: 비전기획단 미래전략팀(☎509-8931)

업무별로 분산운영 중인 CCTV의 기능적 공간적 통합운영 환경 구축을 통하여 365일 실시간 모니터링으로 각종 범죄 및 사건으로부터 안전한 부평을 실현하기 위하여 CCTV 통합관제센터를 구축하고자 함.

사업개요

- 위 치 : 부평구청 8층
- 규 모
 - CCTV 통합관제센터(운영솔루션, 하드웨어, 소프트웨어) 구축
 - 지리정보시스템(GIS)과 CCTV를 연계를 통합관제센터 시스템 구축
 - 분야별 CCTV 연동 및 시스템 업그레이드
 - 구 분청 CCTV 통합관제센터(증축) 부대공사 및 인테리어 공사
- 사업기간 : 2015년 11월 ~ 2017년 2월
- 총사업비 : 1,282백만원(국비50%, 구비50%)
- 용 도
 - 365일 실시간 모니터링으로 각종 범죄, 재난·재해로부터 안전한 부평을 실현
 - 안전 위협 요인에 대한 선제적 예방과 유기적 대응을 위한 컨트롤타워 구축
 - 업무별로 운영중인 CCTV의 기능적·공간적 통합운영 환경 구축

추진상황(2017. 7월말 현재)

- 2016. 01. 13. : CCTV 통합관제센터 구축 설계용역 계획 수립
- 2016. 02. 19. : CCTV 통합관제센터 구축 설계용역 용역 계약
- 2016. 05. 02. : CCTV 통합관제센터 중간보고회 개최
- 2016. 07. 08. : CCTV 통합관제센터 구축 계획 수립
- 2016. 07. 08. : 재무과 계약 의뢰
- 2016. 07. 12. : CCTV 통합관제센터 구축사업(정보통신) 긴급입찰 재의뢰
- 2016. 07월 ~ 09월 : 조달청 구매업무 협의 및 입찰공고
- 2016. 08월 ~ 10월 : 낙찰자 선정 및 계약체결
- 2016. 08. 16. : 착공
- 2016. 08. 20~21. : CCTV 통합관제센터 이전(8층 → 지하1층 체력단련장)
- 2016. 09. 01. : 건축 철거 및 조적공사

- 2016. 11. 02. : CCTV 통합관제센터 시스템장비 추가구입 계획 수립
- 2016. 11. 09. : CCTV 통합관제센터 시스템장비 추가구입 계약 의뢰
- 2016. 12. 17. ~ 12. 21. : CCTV 통합관제센터 구축사업(건축 및 통신) 공사기한 연장
- 2016. 12. 13. ~ 12. 26. : 건축, 전기, 소방 시스템장비추가구입 설치공사 준공
- 2016. 12. 23. ~ 12. 26. : CCTV 통합관제센터 설계변경(건축 및 통신)
- 2017. 01. 05. : 통합관제센터 재이전(지하1층 체력단련장 → 8층)
- 2017. 01. 27. : CCTV 통합관제센터 정보통신 하드웨어 구매설치 준공
- 2017. 2월 : 시스템 설정 및 시험운영
- 2017. 02. 21. : 최종 준공
- 2017. 03. 03. : 개소식 및 현판제막식 개최

□ 향후계획

- 업무별로 운영중인 CCTV의 기능적·공간적 통합운영
- 365일 실시간 모니터링으로 각종 범죄, 재난·재해로부터 안전한 부평을 실현

□ 기대효과

- CCTV 영상 단순모니터링에서 벗어나 지리정보시스템(GIS)등 다양한 솔루션도
입으로 지능화된 영상 관리를 통해 각종 사건·사고를 사전에 예방
- 부서별 분산운영 중인 상황실을 통합하여 단일화된 지휘체계를 통해 긴급 상황
및 각종 사건사고 발생 시 신속한 대응체계 구축
- 각종 CCTV 영상정보를 통합영상정보 관리를 통해 시스템운영 효율 극대화
- 통합관제 플랫폼 등 소프트웨어 구축을 통한 이기종 장비의 통합을 통해 중장
기적으로 표준화 정책에 기반하여 도입장비의 호환성을 확보

□ 연도별 사업비 투자현황


(단위 : 백만원)

구분	연도별 비교				
	합계	2015년	2016년	2017년	2018년이후
사업비	1,282	1,282	-	-	-

□ 구성도



□ 시스템 구성도



※ 문의: 안전재난관리과 안전기획팀 (☎509-5006)

3

방법용 CCTV 저화소 카메라 교체

관내 방법 취약지역에 설치·운영중인 CCTV 저화소 (41만화소) 카메라를 200만화소 이상의 고화질 카메라로 교체하여 주·야간 선명한 영상관제로 관제 효율성 및 선제적 범죄예방 극대화

□ 사업개요

- 위 치 : 저화소 CCTV 카메라 설치 장소 257개소
- 규 모 : 회전형카메라 257대 및 고정형카메라 20대
- 사업기간 : 2016. 11. 24 ~ 2017. 4. 28
- 총사업비 : 956,200천원
- 용 도 : 저화소 CCTV 카메라 교체 및 고정형카메라 설치

□ 추진상황(2017. 7월말 현재)

- 2016. 10. : 저화소 CCTV 카메라 교체 공사 시행계획 수립
- 2016. 10. : 고문변호사 법률자문 (CCTV카메라 자재승인관련)
- 2016. 10. : 사전컨설팅 감사 (CCTV카메라 자재승인관련)
- 2016. 11. : 인천지방중소기업청 CCTV카메라 구입관련 업무질의
- 2016. 11. : 관급자재 납품기간 연장 및 공사중지 (1차)
- 2016. 12. : 관급자재 납품기간 연장 및 공사중지 (2차)
- 2017. 02. : 관급자재 납품 및 공사재개
- 2017. 04. : 준공

□ 기대효과

- 고화질카메라 설치로 주·야간 선명한 영상관제로 범죄예방 극대화
- 고정형카메라 설치로 사각지대 해소

□ 연도별 사업비 투자현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별 비교				
	합계	2015년	2016년	2017년	2018년이후
사업비	956.2	500	456.2		

□ 위치도 : 부평구청역



□ 현장사진



※ 문의: 안전재난관리과 안전기획팀(☎509-5007)

지역주민들이 함께 참여하여 지방자치시대에 부합하는 행정·문화·생활체육 등 다양한 편의기능을 제공하는 맞춤형 주민센터 건립

□ 사업개요

- 위 치 : 동수로 70 (대지면적 1,563㎡)
- 규 모 : 층수 지하1층/지상4층, 연면적 1,782.77㎡
- 사업기간 : 2015. 7. ~ 2017. 8.
- 총사업비 : 6,266백만원
- 용 도 : 공공업무시설(주민센터)

□ 추진상황(2017. 7월말 현재)

- 2015. 7. : 건립계획 수립
- 2015. 9. : 설계용역 착수
- 2016. 1. : 설계용역 준공
- 2016. 3. : 일상감사 및 계약심사
- 2016. 4. : 기공식 및 착공
- 2016. 6. ~ 7. : 기초 및 지하층 공사
- 2016. 9. ~ 12. : 1 ~ 4층 골조공사
- 2017. 2. ~ 4. : 외부마감공사 및 배관공사 등
- 2017. 5. ~ 7. : 내부인테리어 및 부대토목공사

□ 향후계획

- 2017. 8. 20. : 준공

□ 기대효과

- 건립추진위원회를 통해 주민들이 직접 참여한 주민센터로 주민생활 편의기능 등을 중점 계획하여 미래지향적인 주민센터의 표본 제공
- 계획 단계부터 지역 주민이 참여함으로써 행정기관의 높은 문턱을 없애고 함께 발전하는 부평구의 소통 이미지 상징
- 각 실 용도에 알맞은 마감재를 사용하여 쾌적한 사무 공간 조성
- 여성 주차장 설치, 문턱 제거 등 여성 및 장애인을 위한 배려
- 전열공조시스템, 태양광발전 설비 등을 통하여 에너지 절감 유도

□ 연도별 사업비 투자현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별 비교			
	합계	2014년	2015년	2016년
사 업 비	6,266	4,183	0	2,083

□ 위치도



□ 공사 현장사진



※ 문의: 재무과 공공시설팀(☎509-6220)

직원 힐링교육 강화와 민-민, 민-관 갈등해소를 위한 개방형 힐링 공간마련을 위하여 부평나비공원 자연교육센터에 3층을 증축하여 힐링센터 건립

□ 사업개요

- 위 치 : 평천로 26-47 (대지면적 3,876㎡)
- 규 모 : 증축 393.6㎡, 지상3층(일반철골조)
 [기존 : 지하1층, 지상1층(철근콘크리트구조)
 /지상2층(철근콘크리트/경량철골구조), 1,281.33㎡]
 ⇒ 총 연면적 1,674.93㎡
- 사업기간 : 2015. 12. ~ 2016. 12.
- 총사업비 : 600백만원(특별교부세 300백만원, 구비 300백만원)
- 지역지구 : 보전녹지지역, 개발제한구역
- 용 도 : 교육연구시설(자연교육센터, 연수원),
 제2종근린생활시설(휴게음식점)
- 증축배치(안) : 프로그램실 2개, 상담실 2개, 사무실 1개, 화장실 등

□ 추진상황(2017. 7월말 현재)

- 2015. 12. : 건립계획 수립
- 2015. 12. : 제2회 추경예산 반영
- 2016. 1. : 구조보강 용역설계 준공
- 2016. 3. : 설계용역 준공
- 2016. 5. : 일상감사, 계약심사, 건축협의 완료
- 2016. 6. : 계약 및 공사 착공
- 2016. 6. ~ 7. : 실정보고에 따른 구조 재검토

- 2016. 10. : 공사기간 연장(2016.6.13. ~ 2016.10.12. ⇒ 2016.12.15.)
- 2016. 11. : 철골공사 및 판넬공사
- 2016. 12. : 미장공사 및 수장공사
- 2016. 12. 15. : 준공

□ 기대효과

- 민-민, 민-관 갈등해소로 사회적 비용 절감 및 살고 싶은 부평 건설
- 2012년부터 실시한 힐링교육의 강화를 위한 기반 마련
- 나비공원과 연계한 민-관을 위한 개방적인 힐링센터 운영
- 직원들이 상시적으로 힐링 할 수 있는 공간 마련
- 치유 · 건강 관련 교육 및 쉼 프로젝트 등 다양한 교육 기회 제공

□ 연도별 사업비 투자현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별 비교			
	합계	2014년	2015년	2016년
사업비	600	0	600	0

위치도



준공사진



※ 문의 : 재무과 공공시설팀 (☎509-6220)

6

문화관광형시장 육성사업

지역 문화·관광·특산품 등과 연계하여 전통시장 및 상점가만이 보유하고 있는 특성을 발굴·개발하여 관광과 쇼핑이 가능한 시장으로 육성

□ 사업개요

- 위 치 : 부평지하도 상가
- 사업기간 : 2015. 9월 ~ 2017. 12월
- 총사업비 : 1,580백만원(국비 790백만원, 시비 395백만원, 구비 395백만원)
- 사업내용 : ICT융합, 자생력강화, 기반시설 구축, 홍보 및 이벤트

□ 추진상황(2017. 7월말 현재)

- 2015. 02. : 2015년 전통시장 및 상점가 경영혁신지원사업 신청
- 2015. 04. : 문화관광형시장 공모사업 선정
- 2015. 07. : 부평지하도상가 문화관광형시장육성사업 사업단 구성
- 2015. 09.~2016. 02. : 1차년도 15개 세부사업 추진
 - 문화센터, 부평몰 가는 날, 로고송 제작, 와이파이존 구축 등
- 2016. 03.~2017. 02. : 2차년도 20개 세부사업 추진
 - 부평 모두몰 가는 날 행사(TBN 인천교통방송), ucc 공모전, 길찾기 시스템, 웹진제작, 포토존 설치, 문화센터 등 20개 세부사업 추진
- 2017. 03. : 3차년도 문광형시장 육성사업 계획 수립
- 2017. 03.~2017. 07. : 3차년도 11개 세부사업 추진 중
 - 길안내 디자인, 부평모두몰 기념품 제작, 스트리트 드로잉, 외국인관 광객 유치홍보 등

□ 향후계획

- 2017. 08.~2017.12. : 3차년도 11개 세부사업 진행

□ 기대효과

- 방문고객수 증가에 따른 매출 증대 및 고부가가치 상품 전환 가능
- 외국 관광객 증대에 따른 지역경제 활성화 및 지역발전에 기여

□ 연도별 사업비 투자현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별 비교				
	합계	2015년	2016년	2017년	2018년이후
사업비	1,580	460	760	360	-

□ 위치도



□ 현장사진(도표, 그래프 등)



※ 문의: 경제지원과 생활경제팀(☎509-6542)

7

골목형시장 육성사업

전통시장의 고유한 개성과 특색을 발굴하여 주민생활형 특화시장으로 육성

□ 사업개요

- 위 치 : 부평문화의거리
- 사업기간 : 2015. 9월 ~ 2016. 6월
- 총사업비 : 454백만원 (국비 227백만원, 구비 227백만원)
- 사업내용 : 상품특화, 특화환경조성, 디자인특화, ICT특화, 홍보, 교육 및 이벤트

□ 추진상황(2017. 7월말 현재)

- 2015. 02. : 2015년 전통시장 및 상점가 경영혁신지원사업 신청
- 2015. 04. : 골목형시장 공모사업 선정
- 2015. 07. : 골목형시장 육성사업 특성화위원회 구성
- 2015. 10. : 골목형시장 육성사업추진을 위한 협약 체결
- 2015. 12. : 시장브랜드개발 준비 및 상인기획단 구성
- 2016. 01~06. : 게이트간판 변경, 시장입구 유도등 설치, 거리문화 공연, 주말장터 운영 등 30여개 세부사업 진행
- 2016. 06~11. : 주말장터 운영, 거리문화공연

□ 향후계획

- 2017. 08~ : 특화사업의 지속적인 운영방안 모색

□ 사업성과


- 다양하고 즐거운 공연문화가 있는 전통시장, 'FUN & YOUNG'한 전통시장 이미지 구축

□ 연도별 사업비 투자현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별 비교				
	합계	2014년	2015년	2016년(정산)	2017년이후
사업비	447	-	520	-73	-

□ 위치도



□ 현장사진(도표, 그래프 등)



※ 문의: 경제지원과 생활경제팀(☎509-6542)

8

국공립 어린이집(부평맑은내) 확충

도시 저소득주민 밀집 주거지역 등 취약지역에 국공립어린이집을 건립하여 영유아의 건강하고 안전한 보호·양육과 쾌적하고 주민 접근성이 용이한 공보육 서비스를 제공하고자 함

□ 사업개요

- 어린이집명 : 국공립 부평맑은내 어린이집
- 위 치 : 부평구 마장로 468번길 12-6
- 규 모 : 지상3층(연면적 699.02㎡)
- 사업기간 : 2015. 7월 ~ 2016. 12월
- 총사업비 : 1,733백만원(국비 5 시비 25 구비 225 기타(기부채납) 1,703)
 ※ 구 사업비 : 30백만원(기자재비)
- 용 도 : 국공립 어린이집 신축

□ 추진상황(2017. 7월말 현재)

- 2014.10월 : 생명보험사회공헌재단 주관 국공립어린이집 건립 공모 신청
- 2015. 7월 : 생명보험사회공헌재단 공모 선정
- 2015. 9월 : 청천동 9-17,46 어린이집 건립계획(안) 수립
- 2015. 9월 : MOU체결(부평구 ↔ 생명보험사회공헌재단)
- 2016. 1월 : 착공 / 2016. 7월 : 준공
- 2016. 9월 : 기부채납식(등기이전)
- 2016.10월 : 위탁운영체 선정
- 2016.12월 : 개원

□ 기대효과

- 국공립어린이집 신규 확충을 통해 공공보육 기능강화로 양질의 보육 서비스 제공
- 다양한 보육수요를 충족하여 맞벌이 가정 등 육아부담을 경감시켜 일·가정 양립 제고

□ 연도별 사업비 투자현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별 비교				
	합계	2015년	2016년	2017년	2018년이후
사 업 비	1,733	-	1,733 (기부채납 포함)	-	-

□ 위치도



□ 관련사진



[기부채납식]



[부평맑은내 어린이집]

※ 문의: 보육아동과 보육기반팀(☎509-3952)

부평구 노인인구는 매년 지속적으로 증가하고 있으며, 고령화시대에 따른 노인여가복지시설의 건립으로 어르신들의 교양,취미생활, 사회 참여활동 등 노인복지증진에 필요한 서비스 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 인천시 부평구 안남로253번길 34(산곡동)
- 규 모 : 대지면적 681㎡, 연면적 1,865㎡(지하2층 지상5층)
- 사업기간 : 2013년~2017년
- 총사업비 : 6,062백만원(시비 2,900 구비 3,162)
- 용 도 : 노인여가복지시설

□ 추진상황(2017. 7월말 현재)

- 2013. 12. : 시유지 무상사용 및 영구시설물 축조 승인
- 2014. 08. : 시 투·융자 심사 조건부 반영(재원확보 대책 수립 후 사업추진)
- 2014. 12. : 사업비 일부확보(600백만원, 특별교부금)
- 2015. 05. : 설계 공모
- 2015. 07. : 당선작 선정 및 설계용역 발주
- 2016. 03. : 설계용역 준공 및 공사 발주
- 2016. 05. : 공사 기공식 개최 및 착공

□ 향후계획

- 2017. 11. : 공사 준공
- 2018. 01. : 개관 및 센터 운영

□ 기대효과


- 고령화 시대에 따른 어르신들의 문화·여가활동인프라 확충
- 어르신들에게 취미와 학습, 봉사활동 등 다양한 사회활동참여 공간 제공으로 노인복지 증진

연도별 사업비 투자현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별 비교				
	합계	2015년	2016년	2017년	2018년이후
사업비	6,062	83	1,127	4,852	-

위치도



현장사진(도표, 그래프 등)



※ 문의: 노인장애인과 노인시설팀(☎509-6355)

생활 속 문화향유 확대 및 문화를 중심으로 더불어 살아가는 공동체성 회복
하고 지역의 문화자원 발굴 및 창의적 재생산을 통해 문화도시로서의 이미
지를 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 부평구 부평아트하우스 등 부평구 일원
- 규 모 : BP음악산업센터 조성 등
- 사업기간 : 2016 ~ 2020년
- 총사업비 : 3,382.5백만원(국비 1,353, 시비 1,014.75, 구비 1,014.75)
- 용 도 : 음악문화 기획프로그램운영 등

□ 추진상황(2017. 7월말 현재)

- 2015. 4. 8. : 2016년 문화특화도시 조성 사업계획서 제출
- 2015. 8.26. : 2016년 문화특화도시 조성관련 회의
- 2015.10.07. : 2016년 문화특화도시 조성사업비 가내시
- 2016. 2.18. : 부평 음악·융합도시 관리운영 위수탁 계획
부평구⇔부평구 문화재단
- 2016. 4. 4. : 부평 음악·융합도시 실행위원회 운영
- 2016. 4.18. : 부평 음악·융합도시 사업계획 수정안 논의 (실무회의 개최)
- 2016. 5.16. : 부평 음악·융합도시 워킹그룹 운영계획(안), 사업계획서 추진계
획(안), 세부사업 추진계획 등 논의 (실무회의 개최)
- 2016. 6.~ : 부평 음악·융합도시 워킹그룹, 실무회의 운영
- 2016. 6. 9. : 지속가능발전주간 내 부평 음악·융합도시 포럼
- 2016. 6.~8. : 라운드테이블(8회)→ 참여와 소통프로그램
- 2016. 8.23. : 부평 음악·융합도시 사업명, 슬로건 공모전
- 2016. 9.~12. : 부평 음악·융합도시 조성사업 선진사례 및 비전 수립 연구용역
- 2016.10. 8. : 부평 음악·융합도시 파일럿프로그램
'Music Town-음악동네만들기'
- 2016.10.14.~10.15. : 제2회 밴드페스티벌
- 2016.12.21. : 부평 음악·융합도시 조성사업 주민공청회

- 2016.12. ~ 2017. 3. : 부평 음악·융합도시 조성사업
사업계획서 용역
- 2017. 3.18. : BP음악산업 아카데미 개강
- 2017. 3.23. : 부평 음악·융합도시 조성사업 추진기관 담론회
- 2017. 4. 1. : BP음악산업센터 개관(사운드스튜디오 구축)
- 2017. 4.~6. : 어린이 음악교육 프로그램(청천초 230여명)
- 2017. 5.13. : 부평 Pop-Up 피아노 행사
- 2017. 5.21. : 부평 청소년 피크닉 인 캠프마켓
- 2017. 6. 3. : 2017 솔아 솔아 음악제

□ 향후계획

- 부평음악융합축제
 - 2017부평밴드페스티벌
 - 국제음악 컨퍼런스
- 2017 솔아 솔아 음악제
 - 지역 중심의 인권·평화 관련 뮤지션 공연 및 부대 행사
- BP음악산업센터 음악·융합 아카데미
 - 아카데미 교육생 창업 역량 강화 및 지원
- 음악동네 만들기
 - '달려라 피아노' 음악도시 정류장
 - 음향장비 렌탈 지원
- 시민생활 분과 지원사업
 - 지역 음악인 크라우드 펀딩 지원
 - 시민생활 기획자 지원
- 문화도시 연구개발(아카이브)
 - 지역의 대중음악 역사, 자료를 수집하여 문화 정체성을 확립
- 부평 음악·융합도시 조성사업 관련 추진협의체 구성 운영

□ 기대효과

- 음악 콘텐츠 분야 확대를 기반으로 한 지역 뮤지션의 자생력 확보
- 음악 전문가 중심으로 한 부평과 해외와의 문화 교류 증대

- 문화 기획자 양성 과정 특화로 지역 중심의 문화산업 시장 형성
- 음악을 통한 시민과의 소통 기회 확대를 통한 도시 브랜드 제고
- 21세기형 문화산업분야 고용 인력 창출 및 산업 경쟁력 제고
 - BP음악산업센터의 컨설팅·아카데미·창작지원 등의 체계적인 운영을 통한 전문 인력 양성 및 콘텐츠 활용 다양화의 창조기업 육성에 기여

□ 연도별 사업비 투자현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별 비교				
	합계	2015년	2016년	2017년	2018년이후
사업비	3,382.58		750	675	1957.58

□ 위치도 및 현장사진



11

부평구 다목적 실내체육관 건립

부평구는 56만 거대 자치구임에도 불구하고 타 시·군·구에 비해 공공체육 시설이 절대적으로 부족하여 지역 주민의 체력향상 및 다양한 여가선용 기회를 충족하기 위한 체육인프라 구축이 절실히 필요함

□ 사업개요

- 위 치 : 인천시 부평구 부평대로296번길 33(갈산동)
- 규 모 : 연면적 1,811.77m² / 지상 2층
- 사업기간 : 2013. 4월 ~ 2016. 3월
- 총사업비 : 4,261백만원(국비 2,719, 시비 583, 구비 959)
- 용 도 : 지상 1층 - 다목적실, 사무실, 기계실, 샤워실, 화장실
지상 2층 - 다목적체육관, 창고, 무대, 화장실

□ 추진상황(2017. 7월말 현재)

- 2013. 04. 23. : 부평구 다목적 실내체육관 건립(안) 수립
- 2013. 06. 19. : 지방재정투융자심사
- 2013. 08. 21. : 기본 및 실시설계 용역 시행
- 2013. 10. 29. : 주민설명회 개최
- 2014. 02. 04. : 공원조성계획 변경 심의(조건부 승인)
- 2014. 10. 15. : 갈산근린공원 실시계획(변경)인가
- 2014. 11. 17. : 공사발주
- 2014. 12. 22. : 착공
- 2016. 03. 25 : 준공(공사완료)

□ 향후계획

- 해당사항 없음

□ 기대효과

- 체육시설이 절대적으로 부족한 부평구 지역에 공공체육시설을 확충함으로써 지역 주민의 건강증진 및 생활체육 활성화에 기여함

□ 연도별 사업비 투자현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별 비교				
	합계	2013년	2014년	2015년	2016년
사업비	4,261	50	92	2,948	1,171

□ 위치도



□ 준공사진



2005년도에 조성된 일신배드민턴장은 그간 시설 노후화 및 비불연재로 건립된 벽체로 인한 화재위험이 상존하고 있어 시설개선을 통하여 이용 주민의 만족도 향상 및 생활체육활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 일신동 79-32 서울외곽순환도로 하부 P38~39 구간
- 사 업 명 : 일신배드민턴장 시설개선 공사
- 사업기간 : 2014. 11 ~ 2017. 03.
- 사 업 비 : 643.8백만원 (재원조정특별교부금 643.8)
- 규 모 : 지상1층 / 시설면적 960m² / 배드민턴장 7면

□ 추진상황(2017. 7월말 현재)

- 2014. 11. 10 : 일신배드민턴장 시설개선 공사(안) 수립
- 2015. 01. 27 : 기본 및 실시설계 시행
- 2015. 04. 20 : 주민설명회 개최
- 2015. 06. 15 : 화재시뮬레이션 용역시행
- 2015. 09. 30 : 설계변경
- 2015. 12. 03 : 화재시뮬레이션 추가 용역시행
- 2016. 06. 01 : 화재시뮬레이션 결과에 따른 보완사항 설계반영
- 2016. 10. 06 : 일신배드민턴장 시설개선 공사 시행
- 2017. 01. 03 : 일신배드민턴장 시설개선 공사 준공
- 2017. 03. 01. : 개장
- 2017. 03. 15. : 일신배드민턴장 시설환경 보강공사 준공 및
물품 구매 완료

□ 향후계획

- 2017. 8월 ~ : 일신배드민턴장 개선계획 검토

기대효과

- 화재위험이 상존하고 있는 체육시설 개선 공사를 통하여 이용 주민의 만족도 향상 및 생활체육활성화에 기여하고자 함

연도별 사업비 투자현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별 비교				
	합계	2014년	2015년	2016년	2017년
사업비	643.8	-	-	444.7	199.1

위치도 및 전경사진



위치도



전경사진

미산초 옆 유희지를 활용하여 미산초등학교 필요 시설과 체육·문화 시설을 복합시설로 건립함으로써 학교 교육환경을 개선하고 지역 주민의 교육·체육·문화시설 수요를 동시에 충족시킬 수 있도록 지원

□ 사업개요

- 위 치 : 부평구 원적로 391 미산초교 옆 유희부지
- 규 모 : 지하2층, 지상3층 / 연면적 7,657.96m²
- 사업기간 : 2014년 ~ 2017년
- 총사업비 : 176억원(시비 45억원, 구비 131억원)
- 용 도 : 학교시설 및 체육복합시설

□ 추진상황(2017. 7월말 현재)

- 2013. 5. 7 : 인천시 『학교복합시설건립 지원계획』 수립
- 2013.12. 3 : 구 「학교복합시설건립 지원계획」 수립
- 2015. 3.19 : 설계 완료
- 2015. 6.24 : 구 「건립지원 변경계획(1차)」 수립
☞ 총 40억원 지원(2015년 30억원, 2016년 10억원)
- 2015. 8. 7 : 구 「건립지원 변경계획(2차)」 수립
☞ 총 50억원 지원(2015년 40억원, 2016년 10억원)
- 2015. 8.24 : 33억원 보조금 교부(시 교육청)
- 2015.12.21 : 7억원 보조금 교부(시 교육청)
- 2015.12.29 : 공사착공
- 2016. 6.30 : 10억원 보조금 교부(시 교육청)
- 2016.10.17 : 구 「건립지원 변경계획(3차)」 수립
☞ 총 90억원 지원(2015년 40억원, 2016년 50억원)
- 2016.12.28 : 40억원 보조금 교부(시 교육청)
- 2017. 1.19 : 구 「건립지원 변경계획(4차)」 수립
☞ 총 131억원 지원(2015년 40억원, 2016년 10억원, 2017년 41억원)
- 2017. 3.22 : 41억원 보조금 교부(시 교육청)

□ 향후계획

- 2017. 8.12 : 공사 준공 예정
- 2017년 8월 : (가칭) 북부문화체육센터 준공(인천북부교육지원청)
- 2018년 1월 : (가칭) 북부문화체육센터 개관(인천북부교육지원청)

□ 기대효과

- 미산초등학교 유휴부지를 활용한 복합시설 건립으로 학생 및 주민 복지향상에 기여

□ 연도별 사업비 투자현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별 비교				
	합계	2015년이전	2016년	2017년	2018년이후
사업비	17,600	8,500	5,000	4,100	0

□ 위치도



□ 현장사진(도표, 그래프 등)



※ 문의: 평생학습과 평생학습팀(☎509-6169)

14

부평구 제1호 참여놀이터 조성

민간참여를 통한 놀이-학습환경의 조성과 아이들 성장에 도움이 되는 좋은 놀이터를 제공하여 지속가능한 녹색복지를 구현코자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 부평구 십정동 88번지 일원 (십정체육공원 내)
- 규 모 : 1,500m²(공원면적 50,977.4m²)
- 사업기간 : 2016. 5. ~ 2017. 10.
- 총사업비 : 320백만원(구비)

□ 추진상황(2017. 7월말 현재)

- 2015. 10. : 민선 5·6기 동방문 주민 건의
- 2016.03.23 : 순천 '기적의 놀이터' 벤치마킹
- 2016.06.29 : 십정체육공원 부지사용 등 협의 완료(市체육진흥과)
- 2016.07.28 : 『십정체육공원 조성계획 수립 및 실시설계용역』 시행
- 2016.11.07 : 민간자문단 구성(주민협의체 2명, 전문가 5명, 공무원 2명)
- 2016.12.20 : 제2회 참여놀이터 민간자문위원회 개최
- 2017. 02. : 제3회 참여놀이터 민간자문위원회 개최
- 2017. 03. : 십정체육공원 공원조성계획 변경(도시공원위원회 심의 완료)
- 2017. 04. ~ 07. : 민간자문단 운영 및 참여놀이터 조성 추진 중

□ 향후계획

- 2017. 08. ~ 10. : 민간자문단 운영 및 참여놀이터 조성 완료

□ 기대효과


- 민간참여와 커뮤니티로 참여형 놀이터 조성으로 지속가능한 녹색복지 실현

□ 연도별 사업비 투자현황


(단위 : 백만원)

구분	연도별 비교				
	합계	2015년	2016년	2017년	2018년이후
사업비	320	-	-	320	-

□ 위치도



□ 현장사진



※ 문의: 공원녹지과 공원조성팀(☎509-8683)

청천동 청천농장 접근 도로인 청농7길은 현재 시점과 종점이 기 개설되었으나 중간부(L=350m) 미 개설로 도로기능을 발휘하지 못하고 있는 실정으로 청천농장으로의 접근성을 높이고, 평천로의 교통량 분산 및 우회를 통한 교통혼잡 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 인천광역시 부평구 청천동 세월천로 일원
- 규 모 : 도로개설 L=350m, B=12m(중3-10호선)
- 사업기간 : 2010. 4. ~ 2017. 12.
- 총사업비 : 2,930백만원(교부세 630, 교부금 700, 시비 1,100, 구비 500)

□ 추진상황(2017. 7월말 현재)

- 2010. 6. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 고시
- 2014.10. : 보상(편입토지 및 지장물 등)협의·취득
- 토지9필지/35필지 , 지장물 3동/14동
- 2014.12.~2016.6. : 사업비 확보(2,100백만원)
- 2017. 3. : 계약 및 착공
- 2017. 6. : 지장물(석면)철거 완료

□ 향후계획

- 2017.12. : 공사준공

□ 기대효과

- 평천로의 교통량 분산 및 우회를 통한 교통혼잡 개선

□ 연도별 사업비 투자현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별 비교				
	합계	2015년	2016년	2017년	2018년이후
사업비	2,930	743	1,309	878	-

□ 위치도



□ 현장사진



※ 문의: 도로과 도로팀(☎509-6833)

16

십정동 열우물길 소1-2호선 도로개설

우리구 관내 십정동 97-1번지 일원 열우물 경기장과 연결된 소1-2호 선을 개설하여 입주민 증가에 따른 상습교통정체 및 안전사고 발생우려 해소하고 양질의 도로서비스 제공

사업개요

- 위 치 : 부평구 십정동 97-1번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=420.0m, B=10.0m
- 사업기간 : 2017년 ~ 2018년
- 총사업비 : 4,100백만원(교부세 400, 교부금 2,200, 구비 1,500)

추진상황(2017. 7월말 현재)

- 2013. : 중기지방재정계획에 반영
- 2014. 05. : 인천시 부평구 투융자심사 완료
- 2016. 10. : 실시설계용역 준공
- 2017. 06. : 실시계획인가 고시

향후계획

- 2017. 08. : 분할측량 시행
- 2017. 09. : 보상시행

기대효과

- 기존 도로와의 연결로 교통망 확충
- 인근 주민의 주거환경 개선

연도별 사업비 투자현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별 비교				
	합계	2015년	2016년	2017년	2018년이후
사업비	4,100		19	2,881	1,200

□ 위치도



□ 현장사진



※ 문의: 도로과 도로팀(☎509-6834)

우리구 삼산동 74-1번지 일원의 노후된 삼산교를 대체하여 차량 우회로 및 부일중, 삼산초교 학생들의 안전한 통학로 확보를 위함

사업개요

- 위 치 : 부평구 삼산동 74-1번지 일원
- 규 모 : 교량건설 L=33.15m, B=13.7m
- 사업기간 : 2016.12.05 ~ 2017.11.02.
- 총사업비 : 1,900백만원(교부세 900, 교부금 1,000)

추진상황(2017. 7월말 현재)

- 2016. 12. 05. : 공사 착공

향후계획

- 2017. 08. : 공사 설계변경
- 2017. 11. : 공사 준공

기대효과

- 기존 도로와의 연결로 교통망 확충
- 인근 주민의 주거환경 개선

연도별 사업비 투자현황


(단위 : 백만원)

구분	연도별 비교				
	합계	2015년	2016년	2017년	2018년이후
사업비	1,900		190	1,710	

□ 위치도



□ 현장사진



※ 문의: 도로과 도로팀(☎509-6834)

- 부천시, 부평구, 계양구 행정구역 경계에 방치된 굴포천을 주민이 함께 하는 건강한 여가, 생태공간으로 조성하여 생활권 내 문화자원을 공동 이동하는 연계 네트워크를 강화하여 지속 가능한 생활공동체로 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업위치 : 부평구 삼산4교~부천시 굴포천~계양구 경인 아라뱃길
- 사업기간 : 2014. 05 ~ 2017. 12
- 총사업비 : 1,049백만원(국비799, 시비60, 구비190)
- 사업내용
 - 건강길 네트워크 연결(부부다리 설치 B=4m, L=67m)
 - 보행로 환경정비(B=2.5m, L=2,290m)
 - 굴포천 교류의 장 조성(안내판 2개소)
 - 주민 전문가 교류 프로그램(주민환경가꾸기 등)
- 2017년 7월 : 공사준공
- 2017년 7월 : 종합안내판 설치

□ 추진상황(2017. 7월말 현재)

- 2015.03.10 : 지역행복 생활권 선도사업으로 선정
(지역발전위원회, 농림축산식품부)
- 2015.06.10 : 굴포천Eco-Service 네트워크 구축사업 기본계획 승인
- 2015.10.05 : 공동협약서 및 규약 체결(부천시, 부평구, 계양구)
- 2015.11.23 : 실시설계용역 착수
- 2015.12.07 : 참여지자체 합동 현장점검(1차)
- 2015.12.11 : 용역 착수 보고회
- 2016.01.13 : 자전거 동호인 합동 현장점검
- 2016.02.15 : 용역 중간 보고회
- 2016.03.08 ~ 03.10 : 참여지자체 합동 현장점검(2차)
- 2016.05.23 : 용역 최종 보고회
- 2016.06.25 : 주민설명회
- 2016.10.31 : 굴포천 Eco-Service 네트워크 구축사업 (교량설치공사) 시행

- 2016.11.21 : 착공계 제출
- 2016.12.08 : 강교제작 및 설치 계약(조달청)
- 2017.04.07 : 보행로 정비 공사 시행
- 2017.05.19 : 교량 거치 완료
- 2017년 7월 : 공사준공
- 2017년 7월 : 종합안내판 설치

향후계획

- 2017년 하반기 : 주민, 전문가 교류 프로그램

기대효과

- 행정구역 경계로 방치된 굴포천의 단절, 위험구간에 대해 정비하여 생활권내 주민들의 건강한 여가문화 활성화 및 행복체감도 향상
- 지역자원 굴포천을 매개로 하여 각 지자체 간 주민들의 교류를 활성화 하여 지속 가능한 문화 공동체 육성

연도별 사업비 투자현황

<단위:백만원>

구분	사업비	연도별사업비(국비)				연도별 사업비(지방비)								
		계	15	16	17	계	시비				계	구비		
							계	15	16	17		15	16	17
굴포천 Eco-Services네트워크 구축사업	1,049	799	293	362	144	200	60	22	27	11	190	51	113	26

위치도



※ 문의: 미래도시과 굴포천재생팀 (☎509-7454)

- 부평2동의 일명 줄사택 지역은 70여년 된 노후 불량건축물이 밀집되어 있어 화재 등 재해발생의 위험이 있고 주거 환경이 열악하여 주택개량 및 마을공동체 활성화를 통해 기본적인 삶의 질을 개선하기 위한 생활여건 개조사업을 시행하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 부평구 부영로 21-81(부평동 760-270번지 일원)
- 규 모 : 7,659m²
- 사업기간 : 2015 ~ 2018
- 총사업비 : 4,500백만원(국비 3,150, 시비 200, 구비 1,150)

□ 추진상황(2017. 7월말 현재)

- 2014.12.26. : 2015년 취약지역 생활여건 개조사업 공모(국토부)
- 2015. 2. 6. : 사업신청서 제출(구→시→국토부)
- 2015. 3.24. : 사업대상지 선정
- 2015. 7.29. : 새뜰마을 마스터플랜 수립 용역 시행계획 수립
- 2015.11. 6. : 용역 착수
- 2015.12.15. : 용역 착수보고회
- 2016. 1. 6. ~ 4.14. : 주민 설명회(2회) 및 워크숍 개최(10회)
- 2016. 3. 2. : 사업 경과보고회
- 2016. 7. 8. : 마스터플랜(안) 제출
- 2016. 8. 1. ~ 8.19. : 공동이용시설 조성을 위한 토지보상 계획 공고
- 2016. 8. 8. : 마스터플랜 승인(지역위, 국토부)
- 2016.10. 6. : 용역 최종보고회 개최
- 2016.10.27. : 용역 준공
- 2016.10.28. : 토지보상 계획에 따른 감정평가 완료
- 2016.11.14. : 토지보상에 따른 협의 시행

향후계획

○ 2017. 하반기 : 공동이용시설 설계 등 단계별 사업 추진

기대효과

- 70여년 된 노후 불량건축물 밀집지역의 생활환경 개선을 통해 기본적인 삶의 질 향상
- 마을공동체 구성 및 활성화를 통해 지역역량을 강화하고 주민참여의 확대와 재정착 등 지속가능한 발전을 도모

연도별 사업비 투자현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별 비교				
	합계	2015년	2016년	2017년	2018년이후
사업비	4,500	1,010	900	1,114	1,476

위치도 및 현장사진



※ 문의: 미래도시과 도시재생팀 (☎509-5073)

지역의 특성을 살리고 이웃과 함께 공동체를 형성하면서 주거와 삶의 질을 점진적으로 개선하여 사람중심·장소중심의 지속가능한 주거환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 영성서로 15-13 일원
- 규 모 : 구역면적(9,670m²)
- 사업기간 : 2017. 7. ~ 2017.12.
- 총사업비 : 5,500백만원(시비 4,950, 구비 450)
- 용 도 : CCTV·보안등 설치, 도로·담장정비, 주민공동이용시설 건립

□ 추진상황(2017. 7월말 현재)

- 2014. 9. : CCTV·보안등 설치 완료
- 2015. 4. : 교통환경개선사업 완료
- 2015. 8. : 정비계획 수립(2013.12. ~ 2015. 8.)
- 2016. 8. : 주민공동이용시설 설계용역 완료
- 2016.11. : 주민공동이용시설 착공
- 2017. 7월 현재 : 지하골조 공사중

□ 향후계획

- 2017.12월 : 건물 준공
- 2018. 상반기 : 운영이관

□ 기대효과

- 원도심 주거환경개선 및 마을공동체 활성화

□ 연도별 사업비 투자현황


(단위 : 백만원)

구분	연도별 비교				
	합계	2015년 이전	2016년	2017년	2018년이후
사업비	5,500	1,980	120	3,400	0

위치도



현장사진(조감도 및 공사사진)



※ 문의: 주거환경정책과 재개발1팀(☎509-6902)

주차공간 부족으로 만성적인 주차난을 겪고 있는 십정2동 동암역 남측 지역에 공영주차장을 조성하여 주차공간 부족으로 인한 주민 불편을 해소함.

□ 사업개요

- 위 치 : 십정동 479-15번지 일원
- 규 모 : 631m², 주차면수 24면 내외
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2017. 12.
- 총사업비 : 1,900백만원(시비 950, 구비 950)
- 용 도 : 주택가 소규모 공영주차장

□ 추진상황(2017. 7월말 현재)

- 2015. 11. : 공영주차장 조성 시비보조금 가내시(시 → 구)
- 2016. 1. : 십정2동주민센터와 연계 사업부지 확보(추천) 추진
- 2017. 1. : 동암마을 주거환경관리사업 구역내 설치계획 수립
- 2017. 4. : 동암마을 주거환경관리사업 정비계획 변경 공람
- 2017. 7. : 토지소유자의 감정평가업자 추천서 접수

□ 향후계획

- 2017. 8. : 보상대상 토지 및 지장물 감정평가 실시
- 2017. 9. : 보상협의 완료
- 2017. 9. : 공사시행
- 2017. 11. : 공사완료(준공)

□ 기대효과

- 노후 주택가 지역의 주차난 및 교통 무질서 해소를 주민편의 증진

□ 연도별 사업비 투자현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별 비교				
	합계	2015년	2016년	2017년	2018년이후
사업비	1,900		1,900		

위치도



현장사진(도표, 그래프 등)



※ 문의: 주차지도과 주차시설팀(☎509-6722)